

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
(представляется ежеквартально)**

Утверждаю:
Генеральный директор ООО "Орехово-Зуевская Электросеть"
Н.М. Десятова

«__» _____ 20__ года
М.П.

Отчетный период 1 квартал 2011 г.

по состоянию на 01 мая 2011 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику *	Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому графику				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт					
		начало	окончание	начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	Техническое перевооружение и реконструкция, в т.ч.:								
1.1	Строительство БКТП взамен существующей трансформаторной подстанций ТП-293	1 квартал 2011 г.	4 квартал 2011 г.	-	-	0	0	Оплата стоимости сверхнормативных потерь	-
1.2	Монтаж четырех ячеек ЩО 70-1-11д взамен ЩО 70-1-03 в ТП-46 для увеличения пропускной способности на 150 кВт	1 квартал 2011 г.	3 квартал 2011 г.	-	-	0	0	Отсутствует договор по технологическому присоединению	-
1.3	Монтаж двух ячеек ЩО 70-1-11д взамен ЩО 70-1-03 и замена вводных ячеек на ЩО-70-1-44 в ТП-412 для увеличения пропускной способности на 70 кВт	2 квартал 2011 г.	4 квартал 2011 г.	-	-	0	0	-	-
2.	Новое строительство и расширение, в т.ч.								
2.1	Строительство двух кабельных линий КЛ-0,4 кВ от ТП-257 до ВРУ жилого дома № 12 ул.Набережная	1 квартал 2011 г.	3 квартал 2011 г.	-	-	0	0	Оплата стоимости сверхнормативных потерь	-

2.2	Строительство двух кабельных линий КЛЭП-0,4 кВ: ТП-251 – ВРУ жилого дома № 7 и ТП-251 – ВРУ жилого дома №8 ул.Набережная	1 квартал 2011 г.	3 квартал 2011 г.	-	-	0	0	Оплата стоимости сверхнормативных потерь	-
2.3	Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-46 маркой АВБ6ШВ-1 4х185	2 квартал 2011 г.	3 квартал 2011 г.	-	-	0	0	-	-
2.4	Прокладка КЛ-0,4 кВ от ТП-412 маркой АВБ6ШВ-1 4х185	1 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.	-	-	0	0	Отсутствует договор по технологическому присоединению	-
2.5	Построить и смонтировать трансформаторную подстанцию (ТП) тип 2БКТП мощностью 2х630 кВА	1 квартал 2011 г.	3 квартал 2011 г.	-	-	0	0	Отсутствует договор по технологическому присоединению	-
2.6	Построить и смонтировать трансформаторную подстанцию (ТП) тип 2БКТП мощностью 2х160 кВА	2 квартал 2011 г.	3 квартал 2011 г.	-	-	0	0	-	-
2.7	Прокладка КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2 БКТП маркой АВБ6ШВ-1 4х120	1 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.	-	-	0	0	Отсутствует договор по технологическому присоединению	-
2.8	Прокладка КЛ-0,4 кВ от проектируемой 2 БКТП маркой АВБ6ШВ-1 4х120	1 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.	-	-	0	0	Отсутствует договор по технологическому присоединению	-
2.9	Построить и смонтировать трансформаторную подстанцию (ТП) тип 2БКТП мощностью 2х250 кВА	2 квартал 2011 г.	3 квартал 2011 г.	-	-	0	0	-	-
2.10	Построить и смонтировать трансформаторную подстанцию (ТП) тип 2БКТП мощностью 2х630 кВА	2 квартал 2011 г.	4 квартал 2011 г.	-	-	0	0	-	-
3.	Прочие капитальные вложения								
3.1	Автовышка	1 квартал 2011 г.	1 квартал 2011 г.	1 квартал 2011 г.	1 квартал 2011 г.	100	100	-	-
3.2	Автовышка	4 квартал 2011 г.	4 квартал 2011 г.	-	-	0	0	-	-
3.3	Спец.машина(газель)	4 квартал 2011 г.	4 квартал 2011 г.	-	-	0	0	-	-
3.4	Орг.техника	1 квартал 2011 г.	1 квартал 2011 г.	1 квартал 2011 г.	1 квартал 2011 г.	100	100	-	-
3.5	Экскаватор-погрузчик	2 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.	2 квартал 2011 г.	100	100	-	-
4.	Кап.вложения на создание АИИСКУЭ	1 квартал 2011 г.	4 квартал 2011 г.	1 квартал 2011 г.	1 квартал 2011 г.	127,9	401,2	-	-

* Заполняется согласно приложению 3.2.